



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA** cuyo titular es **ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO** identificado(a) con DNI N° **41904418**.

Viernes, 16 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	41904418
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO ALVARO GONZALO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	16/04/2021 10:14:39 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	AMARO PAREDES JORGE LEE	DNI	09847029	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	CANALES LLACCHUARIMAY DANIEL	DNI	09368059	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	GARCIA DURANTE FIDEL BRATZO	DNI	09673801	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	REYNAGA RAMIREZ ALFREDO	DNI	07158645	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	OFICIO N° 004-2018-CEPLAN/DNCP	Fecha de informe:	08/01/2018	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 033-2018	Fecha de aprobación:	25/01/2018	Año inicio - Año fin:	2018 - 2020
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	EXPEDIENTE N° 201800052	Fecha de documento:	04/12/2017	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 267-2019	Fecha de aprobación:	26/08/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES			0.2		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD INCORPORANDO GRADUALMENTE LA GESTIÓN DE RIESGO COMO COMPONENTE DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del período reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del período reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE INCREMENTO DE POBLACIÓN CAPACITADA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	Porcentaje	5	2017	5	5	5	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO			0.2		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			CALIDAD Y EQUITAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD FAVORECIENDO EL DESARROLLO Y EL EJERCICIO PLENO DE CIUDADANÍA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del período reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del período reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS.	Unidad			1	2	2	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO			0.3		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DISTRITALES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVENIENCIA SOCIAL, CALIDAD Y EQUITAD DE LOS SERVICIOS.		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE REDUCCIÓN DE DELITOS POR EL PERIODO DE MEDICIÓN.	Porcentaje	5	2016	5	5	5	5	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	MEJORAR EL NIVEL CULTURAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	0.1	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN	EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD FAVORECIENDO EL DESARROLLO Y EL EJERCICIO PLENO

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	N° LIBROS LEÍDOS POR HABITANTE EN EL DISTRITO.	Unidad				1	1	1	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD	0.1	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	GESTIÓN DE UN SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS, ARTICULANDO LOS GRANDES ECOSISTEMAS Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL, LOS PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS Y LOS ESPACIOS DISTRITALES DE LA CIUDAD.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DISMINUCIÓN DE TIEMPO EN VIAJE PROMEDIO.	Porcentaje				-10	-10	-10	0.5		
	PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO USADO.	Índice				2	2	2	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR LA VIALIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL DISTRITO	0.1	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	IMPULSO DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA E INCLUSIVA QUE CONTRIBUYA A LA ARTICULACIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA METROPOLITANA

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS Y DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	Porcentaje	8651	2015	100	100	100	1		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	4	0	17	21	0	15	9	4	4	34767373.25	13841298.42	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del período reportado y que fueron retomadas durante el período reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	48	48	471359.60	534483.67
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	158	245	1109033.53	1353946.66
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1088	1083	2803446.06	2647805.96
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



9735FAB3-86C3-474F-B436-6148F953D5E7

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
355298	AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA -LIMA-LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	02/06/2016	LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DISTRITO DE LA MOLINA TIENE ADECUADO ACCESO A SERVICIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO	2027720	4965928.83	ACTUALIZACIÓN DE PRECIO Y MAYORES METRADOS	02/04/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	04/09/2019	01/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	90000	90000					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	16183	16183					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	4746467.83	699504			EL EXPEDIENTE FUE APROBADO POR UN MONTO DE 474.6467.83; SIN EMBARGO, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CALCULADA EN LA LIQUIDACIÓN FUE DE 4.809.990.74. LA OBRA VENIA EJECUTRANDOSE DESDE EL AÑO PASADO		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	113278	79776.03			SEGÚN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN ASCIENDE A UN MONTO DE 79.776.03, YA QUE EL PRESENTE SERVICIO COMENZO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2175165	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA; TRAMO AV. ELIAS APARICIO ¿ AV. LAGUNA GRANDE	23/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. LA MOLINA, DESDE LA AV. ELIAS APARICIO HASTA AV. LAGUNA GRANDE DEL DISTRITO DE LA MOLINA	53410468	53865277.58	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	01/07/2019	22/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	16/09/2020	13/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ETAPA I TRAMO 1P	Unidad	1	1	1	12567569.58	10156855.34			EL TRAMO 1P SE ENCUENTRA CULMINADA Y CON LIQUIDACIÓN		
	ETAPA II TRAMO 2A	Unidad	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	ETAPA II TRAMO 2P	Unidad	0	1	0.11	11781617.59	1275567.94			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 19.049.09 M2 DEL PAVIMENTO.		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	380000	139650			SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA II TRAMO 2A		
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0.11	342000	105450			LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2189394	MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	26/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	1912391	2394664.05	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	01/05/2019	12/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	14/01/2020	21/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.86	2270787.86	1961864.37			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 10204.22 M2 DEL PARQUE, EL CUAL PRESENTÓ 02 ADICIONALES Y 01 DEDUCTIVO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	81531.84	81531.84			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
	SUPERVISIÓN COVID	Unidad	0	1	1	4348.35	4348.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2357132	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE CONSTRUCTORES S. SECTOR 01., DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	06/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN CALLE LAS ACACIAS, PASAJE 1, PASAJE 2, CALLE LOS TULIPANES Y CALLE VIÑA DEL MAR	729192	675384.62	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/05/2019	03/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2019	17/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	33145.10	33145.10					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	609094.42	587274.72			EL EXPEDIENTE FUE APROBADO POR UN MONTO DE 609094.42; SIN EMBARGO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CALCULADA EN LA LIQUIDACION FUE DE 587274.72		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33145.10	26516.08			LA OBRA VENÍA EJECUTÁNDOSE DESDE EL AÑO PASADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2439759	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN COVIMA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	12/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN COVIMA	3235968	4527314	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/04/2019	26/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/09/2019	04/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	4372903.38	166355.82			EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CALCULADA EN LA LIQUIDACIÓN FUE DE 4372903.38 LA DIFERENCIA SE EJECUTO EL AÑO PASADO		
	SUPERVISION	Unidad	0	1	1	154410.62	154410.62			LA OBRA VENÍA EJECUTÁNDOSE DESDE EL AÑO PASADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444786	CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR TRAMO AV. RAUL FERRERO HASTA LA AV. LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	17/04/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LA AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR ENTRE LA AV. RAUL FERRERO Y AV. LA MOLINA	1172226	1322699.75	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS	02/09/2019	13/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	26/10/2019	24/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	1	131099.87	202092.04			LA DIFERENCIA SE EJECUTO EL AÑO PASADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	33176.21	33176.21			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1125247.46	0			LA OBRA VENÍA EJECUTÁNDOSE DESDE EL AÑO PASADO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33176.21	33176.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2462148	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA SECTOR 1 DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	25/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	4133105	1642114	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, MENOR METRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	01/12/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2020	20/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	6000	6000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	1	1608663.53	1608663.53			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 24.470.35 M2 DEL PAVIMENTO.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	0.60	33450	19973.20			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2479615	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE JUAN PABLO II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	110294	170737	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	Sí	20/11/2020	03/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	93257.97			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.42	160737.36	67479.39			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 4505 M2 DEL PARQUE.		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2479903	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE LOS CIPRESÉS EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	159725	172630	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	Sí	20/11/2020	03/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	73638.97			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.55	162630.37	88991.40			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 7301 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2479907	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE COLINAS EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	178332	201427	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	06/08/2020	INVERSIÓN	Sí	27/11/2020	25/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	81426.33			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.57	191427.45	110001.12			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 2792 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2479947	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MOLINERO I EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	274722	223903	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, MENOR METRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	03/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	154062.41			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.28	213903.08	59840.67			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 5687 M2 DEL PARQUE.		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; RENOVACION DE AREA VERDE Y VEREDA; EN EL(LA) PARQUE SEVILLA EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	212604	219331	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	06/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	18/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	65465.98			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.69	209330.84	143864.86			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 8838 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480058	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE CARMELITAS EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SAÑO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	205460	240434	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	06/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	18/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	66843.03			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.71	230433.52	163590.49			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 3724 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480062	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE COVIMA N° 04 EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	197781	221871	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	27/11/2020	10/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	43229.35			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.80	211870.77	168641.42			SE CONSIDERO 1 EN LA META FISICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 8144 M2 DEL PARQUE.		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480069	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE ERIZO CHICO EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	223282	229141	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	03/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	46303.98			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.79	219140.97	172836.99			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 5438 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Molivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480072	ADQUISICION DE LUMINARIA, MOBILIARIO URBANO Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE EL ANCLA EN EL SECTOR 4 DEL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	03/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR 4 DEL DISTRITO DE LA MOLINA	307170	300142	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, MENOR METRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	07/06/2020	22/07/2020	INVERSIÓN	Sí	20/11/2020	03/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	136348.15			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.53	290142.19	153794.04			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 6073 M2 DEL PARQUE.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	10000	10000			LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTÁNDOSE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2499638	RENOVACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN E L(LA) ZONA ALEDAÑA A LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	01/10/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS MUSA DEL DISTRITO DE LA MOLINA	510941.94	457406.13	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, MENOR METRADO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	01/01/2021	30/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	26/12/2020	24/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	378387.79					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	6000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.11	423106.13	44718.34			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UNA LONGITUD TOTAL DE 25 M DE MURO		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	34300	33450						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500457	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL MONTEERRICO Y AMPLIACION RESIDENCIAL MONTEERRICO EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	09/10/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL MONTEERRICO Y AMPLIACIÓN RESIDENCIAL MONTEERRICO DEL DISTRITO DE LA MOLINA	1781787	1781787	-	01/12/2020	01/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	16/12/2020	14/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	223525.08			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.87	1748336.82	1524811.74			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 26,725.45 M2 DEL PAVIMENTO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33450	33450			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500461	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION SANTA FELICIA I Y II ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	09/10/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA ETAPA I Y II DEL DISTRITO DE LA MOLINA	1751925	1751925		01/12/2020	01/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	13/12/2020	11/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	318007.24			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.81	1718475.11	1400467.87			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 26,500 M2 DEL PAVIMENTO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33450	33450			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500468	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL INGENIEROS Y RIVIERA DE MONTE RRICO I ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	09/10/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA ETAPA I Y II DEL DISTRITO DE LA MOLINA	1768758	1768758	-	01/12/2020	01/02/2021	INVERSIÓN	Sí	16/12/2020	14/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	187443.94					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.89	1735307.59	1547863.65			SE CONSIDERO 1 EN LA META FISICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 26,775 M2 DEL PAVIMENTO.		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33450	33450			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500477	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) EN EL(LA) EN VIAS INTERNAS EN LA URBANIZACION SANTA PATRICIA III ETAPA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	09/10/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION SANTA PATRICIA III DEL DISTRITO DE LA MOLINA	1765347	1765347	-	01/12/2020	01/02/2021	INVERSIÓN	Sí	08/12/2020	06/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EN EJECUCIÓN	Unidad	0	0	0	0	65338.63			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	1	0.96	1731896.57	1666557.94			SE CONSIDERO 1 EN LA META FÍSICA, REPRESENTANDO EL 100% DE UN ÁREA TOTAL DE 26.720 M2 DEL PAVIMENTO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	33450	33450			LA OBRA AUN NO CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

DEPARTAMENTO 15 - LIMA

PROVINCIA 01 - LIMA
 DISTRITO 15 - LA MOLINA
 UNIDAD EJECUTORA 301263 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
 PLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (ELABORACION/ABIERTO)



CENTRO DE COSTO 02.07.05 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 USUARIO JOVAN JEVTIC LOPEZ - OPERADOR (JJEVTIC@MUNIMOLINA.GOB.PE)

Víenes, 16 de abril de 2021 0:00:12 p. m.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO POI	2022	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	18 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGEN
ESTADO POI	REGISTRADO	PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIÓN	PRODUCTOS 10737 - ESTUDIOS PARA LA ESTI
Nro. REGISTRO POI	20223012630115	FUNCIÓN	19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
CENTRO COSTO RESPONSABLE	02.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	DIVISIÓN FUNCIONAL	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
CENTRO DE COSTO	02.07.05 - SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	GRUPO FUNCIONAL	0035 - PREVENCION DE DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - (OEI)	OEI.02 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	15571 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESG
ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL - (AEI)	AEI.02.02 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESA	Nota	

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Activo	Act. Ope. ID	Denominación	Demanda Física	Demanda Financiera		Eje	Lineamiento	Ubigeo
				Inactivo	Activo			
x	x		x					
SI	AOI30126300227	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIV	1.00	0.00	10,000.00	EJE.99	LIN.99.00	150114

PROGRAMACION FINANCIERA DE AO AOI30126300227

Activo	FF	Denominación	Rubro	Denominación	G.G	Denominación	Demanda Financiera	Estado	F. Registro
SI	5	RECURSOS DETERMINADOS	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	5-23	BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	REGISTRADO	26/02/2021