

MUNICIPALIDAD  
DE LA MOLINA



**INFORME**

**Comité de Vigilancia y  
Control del PPP 2013**

31 de enero del 2014

# **INDICE**

**I. ANTECEDENTES**

**II. PROCESO DE SEGUIMIENTO**

**III. SITUACION ACTUAL DE PROYECTOS**

**ANEXOS**

## I. ANTECEDENTES

### 1.1 ELECCION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2013

El 18 de agosto del año 2012 en el proceso final del proceso de Presupuesto Participativo 2013, en consenso de todos los agentes participantes se nombró a los siguientes representantes vecinales que conformaron el Comité de Vigilancia y Control del PPP 2013.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo
1	Sr. Emilio Chachi Ramos	Presidente
2	Sr. Luis Félix Lévano Muñante	Secretaria
3	Sr. Juan Alberto Caycho Medrano	Miembro
4	Sr. Valentín Gonzales Poemape	Miembro
5	Sra. Valentina Chamorro Yangali	Miembro
6	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Suplente
7	Sra. Estela Enma Veliz Tapia Viuda de Clemente	Suplente

El acta del Proceso de Presupuesto Participativo 2013 se adjunta en el Anexo N° 1

### 1.2. MONTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

En el marco del Proceso de Presupuesto Participativo 2013, se consideró destinar el monto de S/.4,000,000.00 de nuevos soles para la ejecución de proyectos que prioricen según el grado de importancia los agentes participantes del mencionado proceso.

### 1.3. PROYECTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Del proceso de priorización de proyectos y votación por parte de los agentes participantes fueron elegidos los siguientes proyectos por el monto de S/.4,000,000.00 de nuevos soles.

NOMBRE APROBADO EN EL PPP 2012	MONTO APROBADO	PUNTAJE OBTENIDO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1RA ETAPA)	600,000.00	200
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES	700,000.00	180
INSTALACION DE HITOS FISICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DEL DISTRITO DE LA MOLINA	800,000.00	126
CREACION DE CICLOVIA MULTIFUNCIONAL EN LA AV. MELGAREJO DEL SECTOR 2	877,500.00	120

## II. PROCESO DE SEGUIMIENTO

### 2.1. REUNIONES VERBALES

---

En el marco del seguimiento de proyectos se realizaron comunicaciones verbales entre los miembros del Comité de Vigilancia y Control del PPP 2013 y los diversas Gerencias y/o oficinas de la Municipalidad de La Molina como la Oficina de Participación Vecinal, la oficina de Programación de Inversiones, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, La Gerencia de Administración y la Gerencia de Obras Públicas.

### 2.1. REUNIONES FORMALES

---

En el marco del seguimiento de proyectos se realizaron las siguientes reuniones formales:

- El jueves 30 de mayo del 2013, reunión en la que se expone la situación de los proyectos del PPP 213, producto de dicha reunión se solicita expresamente los siguientes requerimientos:



- ✓ Se solicita los perfiles y expedientes técnicos de cada uno de los proyectos del PPP 2013.
- ✓ Se solicita el cumplimiento del cronograma de ejecución de cada uno de los PPP 2013.
- ✓ Se programara una visita a cada uno de los proyectos del PPP 2013 previa coordinación del comité con el equipo técnico de la Municipalidad.
- ✓ Se solicita el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos del PPP 2013.

El acta de la mencionada reunión se adjunta en el Anexo N° 2

- El martes 23 de julio del 2013, se programó una visita de campo al proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DISTRITO DE LA MOLINA" dando se una visita al:
  - ✓ CIAM
  - ✓ OMAPED
  - ✓ CETPRO (BOLSA LABORAL
  - ✓ PARROQUIA – (PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO)
  - ✓ AURELIO MIROQUESADA
  - ✓ VIRGEN DEL CARMEN
  - ✓ HEROES DE CENEPA

El acta de la mencionada reunión se adjunta en el Anexo N° 3

- El viernes 13 de setiembre del 2013, se tuvo la segunda reunión de seguimiento de proyecto, en dicha reunión se solicitó:
  - ✓ Relación del personal contratado y perfil de profesionales de la Gerencia de Desarrollo Humano.
  - ✓ Incluir a jóvenes en edad de trabajar al proyecto de la Gerencia de Desarrollo Humano.
  - ✓ Entregar en cd los perfiles y expedientes técnicos.
  - ✓ Remitir por escrito los cronogramas de ejecución.
  - ✓ Incluir a los campeoncitos de ajedrez al proyecto de Desarrollo Humano.
  - ✓ Mejorar el manejo de biohuertos en el proyecto de Desarrollo Humano.

El acta de la mencionada reunión se adjunta en el Anexo N° 3

- El martes 29 de octubre del 2013, se tuvo la segunda visita de campo a los proyectos que se encontraban en ejecución como:
  - ✓ Creación de puestos de vigilancia en los límites distritales con La Molina.
  - ✓ Instalación de medidas de seguridad en los límites de La Molina con Villa María del Triunfo.



### III. SITUACION ACTUAL DE PROYECTOS

#### 3.1. SITUACION DE PPP 2013

##### A. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DISTRITO DE LA MOLINA

- ✓ Monto aprobado en el PPP 2013 fue de S/.600,000.00 nuevos soles
- ✓ Monto de perfil fue de S/.2,650,200.00 nuevos soles
- ✓ Monto de inversión fue de S/.2,629,315.00 nuevos soles
- ✓ Monto de ejecutado en su primera etapa fue de S/.806,507.64 nuevos soles.
- ✓ La ejecución fue por administración directa.
- ✓ La ejecución a la fecha de lo programado se ha concluido al 100%

##### LOGROS:

##### INTERVENCIÓN: META Y TOTAL DE ATENDIDOS

<b>TOTAL ATENDIDOS PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO</b>	<b>37,283</b>	<b>111.14%</b>	<b>77.80%</b>
BENEFICIARIOS ATENDIDOS DESDE EL 2012	8,491	25.31%	17.72%
BENEFICIARIOS NUEVOS ATENDIDOS EN EL 2013	28,792	85.83%	60.08%
<b>META PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO</b>	<b>33,547</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.00%</b>
<b>META TOTAL DEL PROYECTO EN SUS TRES ETAPAS</b>	<b>47,924</b>		

##### FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERSONALES Y SOCIALES

Ámbito de Intervención	Beneficiarios
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	17,719
ALFABETIZACIÓN	54
PROMOCIÓN DE DERECHOS EN POBLACIÓN VULNERABLE	60
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NIÑOS Y JÓVENES	1,900
PROMOCIÓN DEPORTIVA	2,493
PROMOCIÓN ARTÍSTICA	409
FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	606

## FORMACIÓN DE PROMOTORES DE VIDA SALUDABLE

Incorporación de instituciones a la Red	Instituciones
	Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo - ASPAU
	Centro de Investigación en Bioingeniería y Medicina del Deporte - CIBIMED
	Centro Terapéutico Logos
	PSI APRENDE - UNIFE
	Centro Peruano de Audición y Lenguaje - CPAL
	Ministerio de la Producción - PRODUCE
	Banco de Crédito del Perú - BCP
	Escuela de Administración de Negocios - ESAN
	Instituto Nacional Honorio Delgado

### B. CREACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LÍMITES DISTRITALES CON LA MOLINA

- ✓ Monto aprobado en el PPP 2013 fue de S/.700,000.00 nuevos soles
- ✓ Monto de perfil fue de S/.274,356.52 nuevos soles
- ✓ Monto de inversión fue de S/.295,576.91 nuevos soles
- ✓ La ejecución fue por contrata.
- ✓ La empresa ejecutora fue el Consorcio Geminis Mor y Mor Contratistas Generales EIRL- Construcciones M&M SAC
- ✓ La ejecución a la fecha se encuentra en 60%.





### **C. INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA**

- ✓ Monto aprobado en el PPP 2013 fue de S/.800,000.00 nuevos soles
- ✓ Monto de perfil fue de S/.2,089,023.00 nuevos soles
- ✓ Monto de inversión fue de S/.1,391,705.56 nuevos soles
- ✓ La ejecución fue por contrata.
- ✓ La empresa ejecutora fue el Consorcio Lima conformado por (Grupo Energía y Concreto SAC Corporación E&J SAC Maki Asociados SAC).
- ✓ La ejecución a la fecha se encuentra en 100%.





#### **D. CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL SECTOR 6, DISTRITO DE LA MOLINA**

- ✓ Monto aprobado en el PPP 2013 fue de S/.1,022,500.00 nuevos soles
- ✓ Monto de perfil fue de S/.1,020,509.11 nuevos soles
- ✓ Monto de inversión fue de S/.1,028,093.79 nuevos soles
- ✓ La ejecución fue por contrata.
- ✓ La empresa ejecutora fue el Consorcio Limites de La Molina conformado por (J.L.V. Contratistas Generales S.A.C. Y FK & JJ Contratistas Generales S.A.C
- ✓ La ejecución a la fecha se encuentra en 100%.





**E. CREACION DE CICLOVIA EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA**

- ✓ Monto aprobado en el PPP 2013 fue de S/.877,500.00 nuevos soles
- ✓ Monto de perfil fue de S/.937,176.00 nuevos soles
- ✓ Monto de inversión fue de S/.860,817.03 nuevos soles
- ✓ La ejecución será por contrata.
- ✓ La empresa ejecutora será la CONSTRUCTORA FIDATA SAC
- ✓ La ejecución a la fecha se encuentra en 0%.

**ANEXOS**

**ANEXO N° 1**  
**ACTA PPP 2013**



**NOTARÍA  
BECERRA SOSAYA**

MARCO ANTONIO BECERRA SOSAYA  
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

**ACTA DE CONFORMIDAD DE ACUERDOS  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013- MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, ANTE MÍ, MARCO ANTONIO BECERRA SOSAYA, NOTARIO DE LIMA, ME CONSTITUI EN EL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, SITO EN LA AVENIDA RICARDO ELIAS APARICIO Nº 740 – LA MOLINA, A REQUERIMIENTO DE SU ALCALDE SEÑOR JUAN CARLOS ZUREK, A LOS FINES DE DAR FE SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION REFERIDA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 Y DEMÁS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LA FECHA.

EL ENCARGADO DE CONDUCIR EL PRESENTE PROCESO ESTUVO INTEGRADO POR UN EQUIPO TÉCNICO, EL CUAL FUE PRESIDIDO POR DON GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ. ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA DE LOS AGENTES PARTICIPANTES HÁBILES QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES, QUIENES FIGURAN DETALLADOS EN EL ANEXO 1.

**VOTACION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA**

INICIADA LA SESION, SE PROCEDIÓ A LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA, OBTENIENDO LUEGO DE LA VOTACION CORRESPONDIENTE EL SIGUIENTE RESULTADO:

SECTOR 7, OBTUVO 21 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 2: OBTUVO 19 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDO SECRETARIO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 6: OBTUVO 12 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDO MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 4: OBTUVO 9 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDO MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 3: OBTUVO 5 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDA MIEMBRO TITULAR DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 5: OBTUVO 2 VOTOS Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDA MIEMBRO SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

SECTOR 1: NO OBTUVO NINGUN VOTO Y POR TANTO SU REPRESENTANTE ES ELEGIDA MIEMBRO SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

**CONFORMACION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA:**

POR CONSIGUIENTE, EL COMITE DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

**PRESIDENTE:** EMILIO CHACHI RAMOS.

**SECRETARIO:** LUIS FELIX LEVANO MUÑANTE.

**MIEMBRO TITULAR:** JUAN ALBERTO CAYCHO MEDRANO.

**MIEMBRO TITULAR:** VALENTIN GONZALES POEMAPE.

**MIEMBRO TITULAR:** VALENTINA CHAMORRO YANGALI.

**MIEMBRO SUPLENTE:** ESTELA ALEJANDRINA BARTHE PUSCAN.

**MIEMBRO SUPLENTE:** ESTELA ENMA VELIZ TAPIA VDA. DE CLEMENTE.

INMEDIATAMENTE DESPUES SE DIO LECTURA A LOS PROYECTOS PRESENTADOS, DANDO CUENTA DE AQUELLOS CONSIDERADOS COMO VIABLES, DE LOS CUALES, SE APRECIA QUE SE CONTABA FINALMENTE CON 57 PROYECTOS. DEBE SEÑALARSE QUE LOS GERENTES DE LINEA PROCEDIERON A EXPONER LAS CARACTERISTICAS DE CADA PROYECTO. CULMINADA DICHA EXPOSICION SE PROCEDIO A LA VOTACION, RESULTADO LO SIGUIENTE:

MARCO A. BECERRA SOSAYA  
NOTARIO DE LIMA




**NOTARÍA**  
**BECERRA SOSAYA**

Nº	PROYECTOS PROPUESTOS	MONTO APROX.	PUNTAJE TOTAL
37	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1RA ETAPA)	600,000.00	200
32	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DISTRITALES	700,000.00	180
35	INSTALACION DE HITOS FISICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DEL DISTRITO DE LA MOLINA	800,000.00	126
23	CREACION DE CICLOVIA MULTIFUNCIONAL EN LA AV. MELGAREJO DEL SECTOR 2	877,500.00	120
20	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6	1,022,500.00	108

LEÍDA EL ACTA NO SE HICIERON OBSERVACIONES. CONCLUYÓ EL PRESENTE ACTO PÚBLICO A LAS CATORCE HORAS Y TREINTA MINUTOS, SUSCRIBIÉNDOSE LA MISMA POR AQUELLOS QUE DESEARON HACERLO Y ESTUVIERON PRESENTES Y POR EL NOTARIO QUE CERTIFICA. =====

  
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ

  
MARCO A. BECERRA SOSAYA  
NOTARIO DE LIMA

**ANEXO I**

**AGENTES PARTICIPANTES HÁBILES PRESENTES:**


1. Florencio Carrillo Ramos
2. Manuel Rosendo Ugarte Chirinos
3. Eduardo Fernández Samanamud
4. Maruzzella Carol Ricaldi Suarez
5. Luzmila Sánchez Rodríguez
6. Carmen Rosa Sánchez Medina
7. Delia Izaga Walmann
8. Estela Alejandrina Barthe Puscan
9. Ida Zamora Quispe
10. Luzmila Rodríguez Herrera
11. Cayo Pablo Coaguila Infantes
12. Nila Caballero Mondoza
13. Ricardo Valiente Espino
14. Jessie Goyzueta Biollo
15. Nélide Patricia Estrada Dall Orto
16. José Soriano Polo
17. Ramón Sabas Caballero
18. Gonzalo Abdías Belén Naupa
19. Desideria Antúnez Sánchez
20. Carlos Ventura Moreno
21. Marino León Capcha
22. Gonzales Puemape Balentín
23. Aurelia Bonzano Anyaipoma
24. Zoila Victoria Montalvo Casimiro
25. Flor de Maria Tadeo Romero
26. Rosaura Nores Martínez
27. Medardo García Montalván
28. Félix Rosas Rosas
29. Emilio Chachi Ramos
30. Oscar Abelardo Pairazaman Capristan
31. Armando Manco Carhuavilca
32. Wildor Maldonado Carbajal
33. Robert Galarreta Achahuanco
34. Valentina Chamorro Yangali
35. Guillermo Vilchez Gutiérrez
36. Natividad Gómez palacios
37. Alberto Pajuelo Calero
38. Ángel Carbajal Ccallo
39. Celia Zoraida Romero Silupu
40. Andrés Muñoz García
41. Oscar Augusto Mendoza Fernández



MARCO A. BECERRA SOSAYA  
NOTARIO DE LIMA

42. Luis Félix Lévano Muñante
43. Manuel Espejo Ramírez
44. Sergio Romero Candía
45. Jesús Flor de María Reyes Brito
46. Elena María Llontop León
47. Ciro Pariona Cuadros
48. Raulino Carvalho de Oliveira
49. Moisés Rubén Vásquez Huamán
50. Nelly Tasayco Leguía
51. Walter López Alarcón
52. Bertha Esperanza Casaña Huamán
53. Juan Alberto Caycho Medrano
54. Doris Herencia Fernández
55. Miriam Lit Serrano Portilla
56. Apolinario Montes Crisoles
57. Fulbia Coronel Ludeña
58. Patricia Garrido Matta
59. María Melva Cáceres Soto
60. Domingo Casanova Campos
61. Flor de María Salas Elías
62. Francisco Mujica Vínces
63. Antonieta Oporto Paredes
64. Lidia Irina Rakov Gómez
65. Estela Enma Veliz tapia Vda. De Clemnt
66. Celinda Varas Huarag
67. Yolanda Montero Gálvez
68. Aurelia Paulina Yucra Cusilayme.


  
 MARCO A. BECERRA SOSAYA
   
 NOTARIO DE LIMA



*Elvira M. Montoya*

*Isolda Calderon*

*[Signature]*

*Mirza del*

*Gasana 16*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*José Soriano*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Antonio J. Jimenez*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MARCO A. BECERRA SOSAYA  
NOTARIO DE LIMA

*Loita Montalvo*

*Edmond*

*Alfonso*

*Ricardo*

*Edgardo*

*Diego*

*José*

*Diego*

*Lidene*

*Diego*

*Marco Antonio Becerra Sosaya*

MARCO A. BECERRA SOSAYA  
NOTARIO DE LIMA

**ANEXO N° 2**  
**ACTA REUNION JUEVES 30 DE**  
**MAYO DEL 2013**

**MUNICIPALIDAD  
DE LA MOLINA**



**INFORME**

**Primera Reunión con el Comité de  
Vigilancia y Control del PPP 2013**

Seguimiento de Proyectos aprobados en  
el Proceso de Presupuesto Participativo  
2013

30 de mayo del 2013

# PRIMERA REUNIÓN CON EL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2013

## 1. MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2013

---

<i>N°</i>	<i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Cargo</i>
1	Sr. Emilio Chachi Ramos	Presidente
2	Sr. Luis Félix Lévano Muñante	Secretaria
3	Sr. Juan Alberto Caycho Medrano	Miembro
4	Sr. Valentín Gonzales Poemape	Miembro
5	Sra. Valentina Chamorro Yangali	Miembro
6	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Suplente
7	Sra. Estela Enma Veliz Tapia Viuda de Clemente	Suplente

## 2. CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PPP 2012

---

Mediante cartas la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad de La Molina invito el día 30 de mayo del 2013 a la primera reunión al Comité de Vigilancia y Control del PPP 2013 en la siguiente fecha y lugar:

**FECHA:** 30 de mayo del 2013

**HORA:** 4:00 p.m.

**LUGAR:** Municipalidad de La Molina – Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional

Copia de los cargos de las cartas remitidas se adjuntan en anexos.

### 3. AGENDA DE LA REUNION DEL CVC DEL PPP 2013

---

De 4:00 p.m. a 4:10 p.m.	Recepción, firma de asistencia y entrega de materiales
De 4:10 p.m. a 4:30 p.m.	Exposición de situación de proyectos del PPP 2013 de responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Humano.
De 4:30 p.m. a 4:50 p.m.	Exposición de situación de proyectos del PPP 2013 de responsabilidad de la Gerencia de Obras Públicas.
De 4:50 p.m. a 5:10 p.m.	Exposición de situación de proyectos del PPP 2013 de responsabilidad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
De 5:10 a.m. a 5:30 p.m.	Preguntas

Copia de la asistencia se adjunta en anexos.

### 4. EXPOSICION AL CVC DEL PPP 2013

---

La exposición mostro la situación actual de los proyectos del Proceso de Presupuesto Participativo 2013.

<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013</b>	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>SITUACION DEL PROYECTO</b>
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1RA ETAPA)	<b>EN EJECUCION</b>
2. CREACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>
3. INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>
4. CREACION DE CICLOVIA MULTIFUNCIONAL EN LA AV. MELGAREJO DEL SECTOR 2	<b>EN EXPEDIENTE TECNICO</b>
5. CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>

Copia de la exposición se adjunta en anexos.

## 5. REUNION CON EL CVC DEL PPP 2013

---

Siendo las 16:00 horas del día jueves 30 de mayo del 2013, en las instalaciones de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional se hace entrega del material impreso de la situación actual de los proyectos del Presupuesto Participativo 2013:

- ✓ Mejoramiento y ampliación del óptimo desarrollo humano del niño, joven, adulto, adulto mayor y personas con capacidades diferentes en el distrito de La Molina (1ra etapa).
- ✓ Creación de puestos de vigilancia en los límites distritales con La Molina, distrito de La Molina.
- ✓ Instalación de medidas de seguridad en los límites de La Molina con Villa María del Triunfo, distrito de La Molina.
- ✓ Creación de ciclovía multifuncional en la Av. Melgarejo del sector 2
- ✓ Creación de muros de contención en el sector 6.

Siendo las 16:30 horas en las instalaciones se da inicio con la bienvenida y explicación de la metodología de la reunión a cargo del Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional Gustavo Espinoza Gomez. Posteriormente se inicia las exposiciones a cargo de los representantes de las Gerencias de Desarrollo Humano, Gerencia de seguridad Ciudadana y la Gerencia de Obras Públicas.





Concluidas las exposiciones se inicia las preguntas, intervenciones, observaciones y acuerdos los cuales se plasman en un acta, la cual se adjunta en anexos.

**ANEXOS**

COPIA DE LOS CARGOS DE LAS  
CARTAS REMITIDAS



Municipalidad de La Molina

CARGO

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 411 -2013-MDLM-OPV

La Molina. 24 MAYO 2013

Señor  
Emilio Chachi Ramos  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Presidente  
Calle La Española N° 135 Urb. Las Lomas de La Molina Vieja  
Sector 07  
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

RECIBI CONFORME	
VINCULO	Letrina
DNI	21270725
N° DE SUMINISTRO ELECTRICO	
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	
FECHA	22/5/13
FIRMA DE RECEPCION	

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
María del Rosario Ríos Jiménez  
Jefa de la Oficina de Participación Vecinal

MRRL/amp

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432





# CARGO

Municipalidad de La Molina

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

**CARTA N° 412 -2013-MDLM-OPV**

La Molina, **24 MAYO 2013**

Señor  
Luis Félix Levano Muñante  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Secretario  
Oscar Miroquesada 115 -Dpto. 202 COVIMA  
Sector 2  
**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el **dia jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.**

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

RECIBI CONFORME	<i>Luis Levano</i>
VINCULO	MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
DNI	<i>010022835</i>
N° DE SUMINISTRO ELECTRICO	OLIVERO CRIPIANA GUERRERON
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	NOTIFICADOR
FECHA	<i>23/05/13</i>
FIRMA DE RECEPCION	<i>[Signature]</i>



**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

*[Signature]*  
**María del Rosario Ríos Jiménez**  
Jefa de la Oficina de Participación Vecinal

*MRR/smpr*

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432

*[Signature]*



Municipalidad de La Molina

CARGO

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARTA N° 413 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 24 MAYO 2013

Señor  
Juan Alberto Caycho Medrano  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Miembro Titular  
Mz. F Lote 05 Asociacion de Vivienda Las Flores  
Sector 6  
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


RECIBI CONFORME	<i>[Firma]</i>
VINCULO	DOCUMENTOS
DNI	120267544
N° DE SUMINISTRO ELECTRICO	QUISPE CHIPANA GUEMERSON
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	NOTIFICADOR
FECHA	27-5-13
FIRMA DE RECEPCION	<i>[Firma]</i>

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

*[Firma]*  
María del Rosario Ríos Jiménez  
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432





Municipalidad de La Molina

# CARGO

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

CARTA N° 414 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 24 MAYO 2013

Señor  
Balentin Gonzales Puemape  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Miembro Titular  
C.E. 1140 Aurelio Miro Quesada Sosa  
Calle 11, Residencial Rinconada del Sauce  
Sector 4  
Presente.-



Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión

Esta reunión se llevara a cabo el dia jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina,

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**María del Rosario Ríos Jiménez**  
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

RECIBI CONFORME	
VINCULO	
DNI	
N° DE SUMINISTRO ELECTRICO	35
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	QUISPE CHIPANA GUERMSON
FECHA	NOTIFICADOR DNI 42792920
FIRMA DE RECEPCION	

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elias Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432





Municipalidad de La Molina

# CARGO

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

CARTA N° 415 -2013-MDLM-OPV

La Molina, 24 MAYO 2013

Señora  
Valentina Chamorro Yangali  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Miembro Titular  
Pasaje Meseta del Collao Mz. E Lote 11 Cooperativa Los Constructores  
Sector 3  
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el día jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina,

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA	
RECIBI CONFORME	Valentina Chamorro Yangali
VINCULO	F. 1111
DNI	01232362
N° DE BUNISTRRO ELECTRICO	
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	-
FECHA	23/5/13
FIRMA DE RECEPCION	

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

**Maria del Rosario Ríos Jiménez**  
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

MRR/smp

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432





Municipalidad de La Molina

# CARGO

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

**CARTA N° 416 -2013-MDLM-OPV**

La Molina, **24 MAYO 2013**

Señora  
**Estela Alejandrina Barthe Puscan**  
**Comité de Vigilancia Periodo 2013**  
**Miembro Suplente**  
Calle Las Bahamas N° 255 Urb. El Sol de LA Molina  
Sector 5  
**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el dia jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina.

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**María del Rosario Ríos Jiménez**  
Jefe de la Oficina de Participación Vecinal

CIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	
VICULO <i>[Signature]</i>	
N° <i>07742430</i>	
FE SUMINISTRO ELECTRICO	QUISPE CHIPANA GUEMERSON
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	NOTIFICADOR
FECHA	27-05-2013
FECHA DE RECEPCION <i>[Signature]</i>	

MRRJ/smpr

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432





Municipalidad de La Molina

# CARGO

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

**CARTA N° 418 -2013-MDLM-OPV**

La Molina, **24 MAYO 2013**

Señora  
Estela Enma Veliz Tapia Vda. De Clement  
Comité de Vigilancia Periodo 2013  
Miembro Suplente  
Ca. Los Higos 164 – Urb. Residencial Monterrico  
Sector 1 164, 3 piso.  
**Presente.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, para invitarlo a una Reunión de Coordinación, correspondiente al Presupuesto Participativo 2013. Se adjunta agenda de reunión.

Esta reunión se llevará a cabo el  **día jueves 30 de mayo del presente año a partir de las 4:00 p.m., en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Municipalidad de La Molina,**

Agradeciéndole por la atención que se sirva brindar al presente, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

RECIBI CONFORME <i>Estela E. Veliz Tapia</i>	
VINCULO	<i>Asesor</i>
DNI	<i>08919350</i>
N° DE SUMINISTRO ELECTRICO	
NOMBRE DEL NOTIFICADOR	
FECHA	<i>24/5/13</i>
FIRMA DE RECEPCIÓN	<i>[Signature]</i>

*MRRJ/smp*

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
*[Signature]*  
**Maria del Rosario Ríos Jiménez**  
Jefa de la Oficina de Participación Vecinal

Oficina de Participación Vecinal  
Av. Elías Aparicio N° 740, Urb. Las Lagunas, La Molina  
Teléfono: 3134432



COPIA DE LA ASISTENCIA DEL  
CVC DEL PPP 2013



Municipalidad de La Molina


**ASISTENCIA**  
**SEGUNDA REUNION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y**  
**CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013**

**FECHA:** 30 de mayo del 2013

**LUGAR:** Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo  
Institucional - Municipalidad de La Molina.

**HORA:** 4:00 p.m.

**COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 2013**

<i>Nº</i>	<i>Nombres y Apellidos</i>	<i>Cargo</i>	<i>FIRMA</i>
1	<i>Sr. Emilio Chachi Ramos</i>	<i>Presidente</i>	
2	<i>Sr. Luis Félix Lévano Muñante</i>	<i>Secretario</i>	
3	<i>Sr. Juan Alberto Caycho Medrano</i>	<i>Miembro Titular</i>	
4	<i>Sr. Valentin Gonzales Poemape</i>	<i>Miembro Titular</i>	
5	<i>Sra. Valentina Chamorro Yangall</i>	<i>Miembro Titular</i>	
6	<i>Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan</i>	<i>Miembro Suplente</i>	
7	<i>Sra. Estela Enma Veliz Tapia Viuda de Clemente</i>	<i>Miembro Suplente</i>	

**COPIA DE EXPOSICION  
AL CVC DEL PPP 2013**

**1ra REUNION CON EL COMITÉ DE  
VIGILANCIA Y CONTROL DEL  
PROCESO DE PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO 2013**



**PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO  
2013**

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION DEL PROYECTO
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (1RA ETAPA)	<b>EN EJECUCION</b>
2. CREACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA EN LOS LIMITES DISTRITALES CON LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>
3. INSTALACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LIMITES DE LA MOLINA CON VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA MOLINA	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>
4. CREACION DE CICLOVIA MULTIFUNCIONAL EN LA AV. MELGAREJO DEL SECTOR 2	<b>EN EXPEDIENTE TECNICO</b>
5. CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR 6	<b>PARA INICIAR CONTRATACION</b>

GERENCIA DE  
DESARROLLO  
HUMANO

## PROYECTO

*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO  
DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO,  
ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES  
DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA*



## SITUACION ACTUAL

CODIGO SNIP	PPP 2013	PERFIL	ESTUDIO DEFINITIVO
229158	600,000.00	2,655,200.00	2,629,315.00

PERFIL Concluido	ESTUDIO DEFINITIVO Concluido	EN EJECUCION
---------------------	------------------------------------	--------------

**SE TIENEN PROGRAMADO CULMINAR EL 31 DE DICIEMBRE**

ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ejecución Adm. Directa												

EJECUTA: ADMINISTRACION DIRECTA A CARGO DE LA GER. DE DESARROLLO HUMANO

### **PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO**

1. Insuficiente gestión frente a conductas de riesgo y el fortalecimiento de capacidades personales y sociales de los miembros de la comunidad.
2. Problemas de aprendizaje o dificultades en el rendimiento académico.
3. Déficit de habilidades cognitivas.
4. Déficit de habilidades sociales e interpersonales.
5. Trastornos o problemas emocionales, afectivos y conductuales.
6. Problemas de madurez en el desarrollo psicoevolutivo infantil.
7. Problemas en el ámbito o contexto familiar.

### **PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO**

8. Poca participación activa y eficaz de los padres de familia en el desarrollo saludable de sus menores hijos.
9. Micro comercialización y consumo de drogas.
10. Pandillaje.
11. Problemas de convivencia y clima dentro del aula.
12. Deserción escolar.
13. Uso inapropiado del tiempo libre.
14. Limitada oportunidad laboral para los jóvenes.
15. Atención inadecuada a niños y jóvenes con habilidades diferentes.

## Ubicación y alcance

Comunidad molinense: **7 SECTORES**

Instituciones educativas públicas y privadas

## Programa de alfabetización Aprendo Más

INTERVENCIÓN	Sector	N°	PARTICIPANTES
MUSA	6	25	Mujeres y 2 varones, 50 a 55 años de edad
VIÑA ALTA	3	20	

## Programa de Apoyo Educativo (Reforzamiento escolar)

INTERVENCIÓN	GRADO	N°	PARTICIPANTES
Colegios (8)	2 <sup>do</sup> Primaria	135	Alumnos
Molicasa		339	Niños y jóvenes
<b>Total</b>		<b>474</b>	

## Profesionales en psicología

TAREA	INTERVENCIÓN	ALIADOS	N°	PARTICIPANTES
Talleres de atención y concentración, autoestima, habilidades sociales, inteligencia emocional, modificación de conducta.	Molicasa II.EE Públicas (Inicial, Primaria y Secundaria)		8,000	Alumnos
Atención psicológica personalizada y familiar			8,000	Padres de familia
Atención psicológica personalizada y familiar		Preventorio		920
Atención psicológica personalizada y familiar	Preventorio		320	Comunidad
Evaluación nuevos alumnos (3 años)	II.EE Inicial y Cunas		400	Alumnos
Orientación vocacional	II.EE. Secundarias públicas y privadas		1500	Alumnos del 4 <sup>to</sup> y 5 <sup>to</sup> año
Promoción de la Bolsa de Trabajo	CEBAS	MINTRA y empresas		

## Promotoras en trabajo social

TAREA	INTERVENCIÓN	N°	PARTICIPANTES
Validación del empadronamiento de beneficiarios	PVL	1,000	Familias
Visita domiciliaria para aplicar la ficha socioeconómica para acceder a los Programas Sociales	Comunidad	36	Hogares
Elaboración de ficha social para identificar la población de personas con discapacidad, condición del adulto mayor, tipos de familia	Todos los sectores	2,000	Hogares

## Promotoras en nutrición

INTERVENCIÓN	TAREA	N°	PARTICIPANTES
Cunas	Capacitación	700	Padres
IE inicial		1000	Padres
IIEE Primaria		5000	Padres
<b>Total</b>		<b>6,700</b>	<b>Padres</b>

## Deporte

Disciplina	INTERVENCIÓN	N°	PARTICIPANTES
Futbol	Estadio Municipal	80	6 – 17 años de edad
Vóley	Complejo MUSA	50	
Tenis	Parque Jerusalén	86	
Básquet	Complejo MUSA	50	
Taekwondo	COVIMA MUSA	60	
<b>Total</b>		<b>326</b>	

## Talentos: música y danza

Actividad	INTERVENCIÓN	N°	PARTICIPANTES
Música	Miró Quesada Cuna Descubriendo Nuestra Señora del Carmen José Marelló	161	Alumnos
Danza	Miró Quesada Cuna Descubriendo Nuestra Señora del Carmen José Marelló Mixto La Molina	183	Alumnos

## Profesional en técnico productivo (Electricidad)

INTERVENCIÓN	Sector	N°	PARTICIPANTES
MUSA	6	19	Jóvenes (comunidad)
Viña Alta	3	13 14	Alumnos del CEBA
I.E. Unión Latinoamericana	2	6 15	Profesores Alumnos
I.E. Miró Quesada	4	12	Padres de familia
<b>Total</b>		<b>79</b>	

## Emprendimiento

ENTIDAD	INTERVENCIÓN	N°	PARTICIPANTES
PRODUCE	IE La Molina	50	Alumnos del 4 <sup>to</sup> y 5 <sup>to</sup> de Secundaria
	IE Lisson	35	
	IE Unión Latinoamericana	50	
	IE Miró Quesada	50	
BCP	EN PROCESO DE COLABORACIÓN		Alumnos
SOMOS EMPRESA			

## Voluntariado

INTERVENCIÓN	Sector	N°	Tiempo	PARTICIPANTES
Musa	6	35-60	1 mes	Vecinos Beneficiarios Fundet
Matazango	2			
Viña Alta	7			

**GERENCIA DE  
SEGURIDAD  
CIUDADANA**



**SITUACION ACTUAL**

CODIGO SNIP	PPP 2013	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
258117	700,000.00	274,356.52	298,748.69	

PERFIL Concluido	EXPEDIENTE Concluido	<b>INICIANDO PROCESO DE CONTRATACIONES</b>
---------------------	-------------------------	--

ITEM	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
Proceso de Licitación				
Ejecución X contrata				

**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

El objetivo del proyecto fue lograr una adecuada infraestructura de seguridad en los límites distritales de La Molina.

**COMPONENTES DEL PROYECTO:**

1. IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE VIGILANCIA  
Construcción de puestos de vigilancia.
2. EQUIPAMIENTO BASICO  
Equipamiento de puestos de vigilancia.





## CASETA N° 1



**PUESTO DE VIGILANCIA N° 1**

**LÍMITE** : Con el Distrito de Cieneguilla

**UBICACIÓN** : CERRO LA PLANICIE

**COORDENADAS** : 18 294286 E  
86 64280 N

**ALTITUD** : 536 msnm

**OBSERVACIONES** : Se ubicara en la Urbanización La Planicie, el acceso Peatonal Cuesta arriba 20 min. Aprox. de la Pista más próximo al lugar.

## CASETA N° 2



**PUESTO DE VIGILANCIA N° 1**

**LÍMITE** : Con el Distrito de Cieneguilla

**UBICACIÓN** : CERRO LA PLANICIE

**COORDENADAS** : 18 294286 E  
86 64280 N

**ALTITUD** : 536 msnm

**OBSERVACIONES** : Se ubicara en la Urbanización La Planicie, el acceso Peatonal Cuesta arriba 20 min. Aprox. de la Pista más próximo al lugar.

## CASETA N° 3

<b>PUESTO DE VIGILANCIA N° 3</b>	
<b>LÍMITE</b>	: Con el distrito de Villa María del Triunfo
<b>UBICACIÓN</b>	: CERRO LOS HUERTOS
<b>COORDENADAS</b>	: 18 291901 E 86 59301 N
<b>ALTITUD</b>	: 962 msnm
<b>OBSERVACIONES</b>	: Se ubicara el puesto de vigilancia a 13.30 m NorOeste del límite distrital, a 149.70 m del hito 22. Acceso 01 - Vehicular 15 min. del Hito 24 Acceso 02 - Vehicular 30 min. del Colegio Villa Carita

## CASETA N° 4

<b>PUESTO DE VIGILANCIA N° 4</b>	
<b>LÍMITE</b>	: Con el distrito de Villa María del Triunfo
<b>UBICACIÓN</b>	: CERRO EL HERRAJE
<b>COORDENADAS</b>	: 18 288373 E 86 59488 N
<b>ALTITUD</b>	: 512 msnm
<b>OBSERVACIONES</b>	: Se ubicara el puesto de vigilancia a 3.20 m NorOeste del límite distrital, a 149.70 m del hito 22. A 408.00 m Aprox. Del hito 25



## SITUACION ACTUAL

CODIGO SNIP	PPP 2013	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
258427	800,000.00	2,089,023.00	1' 042,733.11	

PERFIL Concluido	EXPEDIENTE Concluido
---------------------	-------------------------

▶ INICIANDO PROCESO DE CONTRATACIONES

ITEM	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM
Proceso de Licitación				
Ejecución X contrata				

\* PIP formulado en base a 5625 ml.  
\*\* Exp. Técnico formulado en base a 4724.28 ml


### OBJETIVO DEL PROYECTO:


El objetivo del proyecto fue lograr adecuadas medidas de seguridad en el límite distrital de La Molina con Villa María del Triunfo

### COMPONENTES DEL PROYECTO:

1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA CON ALAMBRADO DE PÚAS











### SITUACION ACTUAL

CODIGO SNIP	PPP 2013	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
258895	877,500.00	937,176.00		

PERFIL Concluido	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
---------------------	--------------------------------------

ITEM	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Contrat. Exp. Técnico						
Expediente Técnico						
Proceso de Licitación						
Ejecución X contrata						



**PROPUESTA GANADORA DEL PPP 2013**

**LUGAR**

Se ubicara en los ejes viales de la Av. Melgarejo (cruce con la Ca. Aruba) hasta la Av. Javier Prado (cruce con la Av. La Molina).

**POBLACION BENEFICIARIA**

Se beneficiara el Sector N° 02 del distrito de La Molina 49,789 habitantes.




### CICLO VIA PROPUESTA POR LA MLM

VIA	LONGITUD (Km.)	DESDE	HASTA
Av. Melgarejo	1.60	Ca. Aruba	Av. Constructores
Av. Constructores	2.00	Av. Melgarejo	Av. La Molina
Av. La Molina	0.50	Av. Constructores	Av. Javier Prado
Av. La Universidad	1.10	Av. Javier Prado	U. Agraria La Molina
Ca. Aruba	0.43	Av. Flora Tristan	Av. Melgarejo
	5.63		

### ÁREA A INTERVENIR

El área a intervenir, comprende el Circuito Av. Melgarejo – Av. Huarochirí – Av. Constructores – Av. La Molina desde La Ca. Aruba hasta la Av. Javier Prado, en el Distrito de La Molina, ubicada entre el sector 2



## DATOS DEL PROYECTO

### DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA GANADORA

- Construcción de dos ciclovías unidireccionales en la Av. La Molina y Constructores,
- Construcción de una ciclovía bidireccional en la Av. Huarochirí y acondicionamiento de un sendero multiuso en la Av. Melgarejo.
- Implementación de señalización para la ciclovía y un programa de educación vial
- Implementación de Estaciones de bicicletas.

## DATOS DEL PROYECTO

### NOMBRE Y CODIGO SNIP:

"CREACION DE CICLOVIA EN EL SECTOR 2, DISTRITO D ELA MOLINA – LIMA – LIMA", PIP Viable con Código SNIP N° 258895.

### DISEÑO DE CICLOVÍA

El diseño de la ciclovia se ha trazado tomando en cuenta el Manual de Diseño para Infraestructura de Ciclovías del FONAM.

### MONTO DE INVERSIÓN

El Costo de la inversión asciende a: S/. 937,177 nuevos soles.

### BENEFICIARIOS

El número de beneficiarios (directos e indirectos) promedio por año que será favorecido de la construcción de la ciclovia es de 3,952 personas.

### AV. LA MOLINA



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO : DOS CICLOVIAS UNIDIRECCIONALES


VISTA EN PLATA DE LA AV. LA MOLINA



VISTA EN PLATA DE LA AV. LA MOLINA



VISTA EN PLATA DEL CRUCE AV. LOS CONSTRUCTORES CON AV. LA MOLINA




AV. CONSTRUCTORES



CARACTERISTICAS DE DISEÑO : DOS CICLOVIAS UNIDIRECCIONALES

VISTA EN PLATA AV. LOS CONSTRUCTORES



VISTA EN PLATA AV. LOS CONSTRUCTORES




AV. MELGAREJO – AV. HUAROCHIRI




CARACTERISTICAS DE DISENO : CICLOVIAS BIDIRECCIONAL


VISTA EN PLATA AV. HUAROCHIRI



### VISTA EN PLATA AV. HUAROCHIRI



### VISTA EN PLATA AV. MELGAREJO





APLICACION DE LA CAJA BICI Y COLOR EN EL DISEÑO DE CICLOVIAS



## SITUACION ACTUAL

CODIGO SNIP	PPP 2013	PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	ADJUDICADO
251695	1,022,500.00	1,020,509.11	958,224.52	



EL EXPEDIENTE SE TIENE PROGRAMADO CONCLUIR PARA EL 15 DE MAYO

ITEM	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM
Proceso de Licitación				
Ejecución X contrata				



## IDENTIFICACION

### PROBLEMA CENTRAL


- DEFICIENTES E INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HUMANA EN LOS ALREDEDORES DE LOS CERROS DEL SECTOR N° 6.

### OBJETIVO:

EFICIENTES Y ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD HUMANA EN LOS CERROS DEL SECTOR N° 6.

**MURO 1 : Musa V Etapa (L = 31.00m, h = 7.50m)**







MURO 4 : Asoc. Pro Viviendas Las Flores de la Molina  
(L = 6.80 m, h = 2.00m)



MURO 5 : Asoc. Pro Viviendas Las Flores de la Molina – Pérgola (L = 9.50m, h = 2.00 m)



MURO 6 : Asociación de Viviendas Los Sauces Long. = 14.50 m h = 3.00



PRESUPUESTO DE OBRA (Según Perfil Viable COD. SNIP 251695)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
COSTO DIRECTO				785,429.94
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1	94,251.59	94,251.59
UTILIDADES	GLOBAL	1	78,542.99	78,542.99
<b>Total</b>				<b>958,224.52</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DIAS NATURALES**

# COPIA DE ACTA FINAL Y COMENTARIOS



Municipalidad de La Molina

## ACTA DE REUNION N° 01-2013

### REUNION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

- Siendo las 16:00 horas del día jueves 30 de mayo del 2013, en las instalaciones de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional se hace entrega del material impreso de la situación actual de los proyectos del Presupuesto Participativo 2013:
  - ✓ Mejoramiento y ampliación del óptimo desarrollo humano del niño, joven, adulto, adulto mayor y personas con capacidades diferentes en el distrito de La Molina (1ra etapa).
  - ✓ Creación de puestos de vigilancia en los límites distritales con La Molina, distrito de La Molina.
  - ✓ Instalación de medidas de seguridad en los límites de La Molina con Villa María del Triunfo, distrito de La Molina.
  - ✓ Creación de ciclovia multifuncional en la Av. Melgarejo del sector 2
  - ✓ Creación de muros de contención en el sector 6.
- Siendo las 16:30 horas en las instalaciones se da inicio con la bienvenida y explicación de la metodología de la reunión a cargo del Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional Gustavo Espinoza Gomez.
- Se inicia las exposiciones a cargo de los representantes de las Gerencias de Desarrollo Humano, Gerencia de seguridad Ciudadana y la Gerencia de Obras Públicas.
- Concluidas las exposiciones se inicia las preguntas, intervencione y observaciones y acuerdos los cuales por grado de importancia se suscriben en la presente acta los mismos que son:
  - ✓ Se solicita los perfiles y expedientes técnicos de cada uno de los proyectos del PPP 2013.
  - ✓ Se solicita el cumplimiento del cronograma de ejecución de cada uno de los PPP 2013.
  - ✓ Se programara una visita a cada uno de los proyectos del PPP 2013 previa coordinación del comité con el equipo técnico de la Municipalidad.
  - ✓ Se solicita el porcentaje de avance de cada uno de los proyectos del PPP 2013.



Municipalidad de La Molina

## CONTINUACION DEL ACTA DE REUNION N° 01-2013...

### COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 2013

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Sr. Emilio Chachi Ramos	Presidente	
2	Sr. Luis Félix Lévano Muñante	Secretario	
3	Sr. Juan Alberto Caycho Medrano	Miembro Titular	
4	Sr. Valentín Gonzales Puémape	Miembro Titular	
5	Sra. Valentina Chamorro Yangali	Miembro Titular	
6	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Miembro Suplente	
7	Sra. Estela Enma Veliz Tapia Viuda de Clemente	Miembro Suplente	

### EQUIPO TECNICO CONVOCADO

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Gustavo Espinoza Gómez	Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional	
2	María del Rosario Ríos Jiménez	Jefe de la Oficina de Participación Vecinal	
3	Gustavo Espinoza Gómez (E)	Gerencia de Desarrollo Humano	
4	Manuel Canales López	Gerencia de Seguridad Ciudadana	
5	Carlos Huamani	SubGerencia de Estudios y Proyectos	
6	Héctor Huamán Valencia	Oficina de Programación de Inversiones	

**ANEXO N° 3**  
**ACTA REUNION MARTES 23 DE**  
**JULIO DEL 2013**



Municipalidad de La Molina  
Secretaría General  
Subgerencia de Gestión Documentaria

OFICIO : 10817-2013

FECHA : 21/08/2013

## HOJA DE ENVIO

Nombre/Razón Soc.		CHACHI RAMOS EMILIO				
ASUNTO		COORDINACION DE VISITAS A PROYECTOS				
DOCUMENTO		CARTA N° 011/CVCPP2013				
DIRECCIÓN		LA CABAÑA 0135 Mza. A Lot. 8 Urb. LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA I ETAPA				
PASO	FECHA DE TRAMITE	DESTINO	Código Acc.	No. Folios	Firma del Remitente	CODIGO DE ACCIÓN
01	21/08/2013	GERENCIA DE	01	1		01 Trámite
02						02 Atención
03						03 Conoc. y Fines
04						04 Informe
05						05 Tomar nota y devolver
06						06 Autorización
07						07 Coordinaciones
08						08 Revisión
09						09 Visación
10						10 Anualción
11						11 Aprobación
12						12 Preparar Repuesta
13						13 Proyecto Resolución
14						14 Adjunt. Antecedente
15						15 Adjunt. a su Expediente
16						16 Notificar al Interesado
17						17 Conoc. de Interesado
18						18 Devolver al Interesado
19						19 Archivo
20						
21						



# COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Carta 012/cvcpp2013

La Molina, 12 de Agosto del 2013

Señor JUAN CARLOS ZURECK

Alcalde del Distrito de La Molina

Atención: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Presente

Asunto: Acta de Visita.



De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarle en representación del **COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013** y comunicarle lo siguiente:

Adjunto a la presente el Acta de Visita efectuada por los integrantes de este Comité en la cual Indicamos nuestro punto de vista y observaciones que deben tomarse en cuenta para su estudio e implementarlos.

Consideramos este trabajo es en beneficio de los vecinos de nuestro distrito que en una u otra forma necesitan del apoyo de la Comuna y cumplir el trabajo de este **Comité de Vigilancia** para lo cual fuimos nombrado y que al final reflejara en el bienestar de los más necesitados, me despido.

Atentamente

3

**Emilio Chachi Ramos**  
**PRESIDENTE**  
Dirección: Española 135- Urb. Las Lomas

Telf. - 365 - 6238.

## Acta de visita del Consejo de Vigilancia del PP 2013

Siendo las 9:30 a.m. del día martes 23 de julio del 2013, los miembros del Consejo de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013: Emilio Chachi Ramos, presidente; Luis Félix Lévano Muñante, secretario; Balentín Gonzales Puémape, miembro titular; Estela Véliz Tapia Vda. de Clement, miembro suplente; Juan Alberto Caycho Medrano, miembro titular; se constituyeron en las instalaciones de la Municipalidad de La Molina para iniciar la visita a los Programas e instituciones educativas en donde se implementa el Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ÓPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NIÑO, JOVEN, ADULTO, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA. Dicho Consejo estuvo acompañado de Milciades Ochoa Pachas, coordinador del Proyecto y de Silvia Vásquez Chagra, supervisora del referido Proyecto, ambos de la Gerencia de Desarrollo Humano, quienes presentaron el siguiente recorrido:

1. 10:00 CIAM
2. 10:30 OMAPED
3. 10:45 CETPRO (BOLSA LABORAL)
4. 11:00 PARROQUIA – PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO
5. 11:30 AURELIO MIROQUESADA
6. 12.00 VIRGEN DEL CARMEN
7. 12:30 HEROES DEL CENEP

Los miembros del Consejo de Vigilancia, en la visita realizada observamos una buena disposición del personal que desarrolla los programas, pero sugerimos que estos deben ser implementados adecuadamente con infraestructura y materiales para el cumplimiento de los objetivos planteados por el Proyecto.

En cuanto a las actividades propias de la psicología se pudo observar instrumentos de evaluación (Baterías), el desarrollo del taller temático la importancia del cambio dirigido al adulto mayor, taller de habilidades sociales dirigido a los alumnos del sexto grado de primaria, evaluación neuropsicológica dirigido a los alumnos del Nivel Inicial, reporte de resultados a los maestros y directores.

La clase de la profesora del Programa de Apoyo Educativo, con alumnos del segundo grado de primaria del colegio Mixto de La Molina, atendidos en una sala cedida por la Parroquia San Pablo de la Cruz.

Presenciaron una charla de orientación de bolsa de trabajo a cargo de CAPTEL y Financiera 1, tratando el tema de opciones laborales dentro de las empresas dirigido a los alumnos del CETPRO Municipal.

Expresaron sus opiniones y recomendaciones con relación a los espacios en los que se desarrolla e implementa el Proyecto.

Puntualmente, expresamos que en el desarrollo del Programa de Apoyo Educativo (PAE) que se realiza en el colegio Mixto la Molina, se debe de dotar de un aula adecuada, como también se le debe otorgar los Implementos de enseñanza, dibujos, libros, esquemas y otros deben ser adquiridos por el Municipio.

Con respecto a la actividad sobre bolsas de trabajo en el CETPRO se le debe adecuar un local para las exposiciones.

En relación al trabajo de las personas con discapacidad, organizados en OMAPED, se les debe conferir una aula y ambiente acorde a sus necesidades.

Y finalmente para las actividades de los psicólogos se les debe de dotar en cada colegio de un ambiente u oficina funcional para ellos.

Así mismo expresaron interés de que se difunda las bondades del Proyecto, debiéndose dar mayor importancia al objetivo y los medios, para obtener mejores resultados en los meses que quedan.

Cabe tomar nota que según lo indicado por el encargado del Proyecto:

Dicho Proyecto se inició en Febrero del 2013, con un avance de 36.25% a la fecha de esta inspección, sobre los beneficiarios (meta 28,000) y 25 % de avance de ejecución presupuestal

Siendo las 13 horas del día arriba indicado, se da por finalizada la visita programada.



Salazar



Juan



Juan

# COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013



Carta 011/cvcpp2013

La Molina, 12 de Agosto del 2013

Señor JUAN CARLOS ZURECK

Alcalde del Distrito de La Molina

Atención: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Presente

Asunto: Coordinación de visitas a Proyectos

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarle en representación del **COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013** y comunicarle lo siguiente:

Para culminar el año 2013 nos falta escasamente 4 meses de días útiles y la fecha del término de las funciones de este Comité.

Por lo que solicitamos programe lo más pronto la 1ra visita a los proyectos que resta, y la 2da visita en la primera quincena de diciembre a todos los proyectos que están considerados dentro del presupuesto participativo del año 2013.

Esto me permitirá elaborar el informe correspondiente.

Consciente de este trabajo que es en beneficio de los vecinos de nuestro distrito y para cumplir el trabajo de este Comité de Vigilancia para la cual fuimos nombrado y que al final reflejará la eficiencia del Municipio, nos despedimos.

Atentamente

Emilio Chachi Ramos

PRESIDENTE

Dirección: Española 135- Urb. Las Lomas

Juan Alberto Caycho Medrano

Miembro

Balentin Gonzales Puemape

Miembro

Valentina Chamorro Yangali

Miembro

CON COPIA: JEFATURA DE PARTICIPACION VECINAL

**ANEXO N° 4**  
**ACTA REUNION VIERNES 13 DE**  
**SETIEMBRE DEL 2013**



Municipalidad de La Molina

## ACTA DE REUNION N° 02-2013

### REUNION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

- Talavera*
- Siendo las 11:06 horas del día viernes 13 de setiembre del 2013, en las instalaciones de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional se hace entrega del material impreso resumen de la situación actual de los proyectos del Presupuesto Participativo 2013:
    - Mejoramiento y ampliación del óptimo desarrollo humano del niño, joven, adulto, adulto mayor y personas con capacidades diferentes en el distrito de La Molina (1ra etapa).
    - Creación de puestos de vigilancia en los límites distritales con La Molina, distrito de La Molina.
    - Instalación de medidas de seguridad en los límites de La Molina con Villa María del Triunfo, distrito de La Molina.
    - Creación de ciclovía multifuncional en la Av. Melgarejo del sector 2
    - Creación de muros de contención en el sector 6.
  - Siendo las 11:06 horas en las instalaciones se da inicio con la bienvenida y explicación de la metodología de la reunión a cargo del Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional Gustavo Espinoza Gomez.
  - Se inicia las exposiciones a cargo del Gerente de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional y el Econ. Hector Huaman jefe de la Oficina de Programación de Inversiones.
  - Concluidas las exposiciones se inicia las preguntas, observaciones y acuerdos los cuales por grado de importancia se suscriben en la presente acta los mismos que son:
    - A nombre personal el Sr. Luis Lévano Muñante solicita incluir en actas:
      - ✓ Es la tercera oportunidad que no encuentra facilidades al ingreso a la Municipalidad de La Molina.
      - ✓ No le ha llegado copia de acta de visita de campo del mes de julio del Comité de Vigilancia y Control del PPP 2013. La misma que se le hizo entrega en el proceso de la reunión.
      - ✓ Solicita relación de personal contratado y perfil de profesionales del proyecto de la Gerencia de Desarrollo Humano.



Municipalidad de La Molina

**CONTINUACION DEL ACTA DE REUNION N° 02-2013...**

- ✓ Solicita copia de las comunicaciones que han remitido a la Municipalidad, cursadas por los miembros del Comité de Vigilancia y Control del PPP 2013.
- ✓ El proyecto de Desarrollo Humano no está comprendiendo a personas con discapacidad y adulto mayor en la Urb. COVIMA zona 1 ya que el alcance de este proyecto aparentemente es solo para socios de la Cooperativa Magisterial Jose Carlos Mariátegui.
- ✓ Asimismo se solicita incluir a los jóvenes en edad de trabajar al proyecto de Desarrollo Humano relacionado en programas técnico productivos.

- Como pedido expreso solicitan entregar cd de perfiles y expedientes técnicos a todos los miembros a excepción del Presidente del Comité de Vigilancia y Control quien ya recibió dicha información.
- Se remita por escrito el cronograma de ejecución de los proyectos a la brevedad posible.
- Se solicita la presencia de los profesionales responsables de la Ejecución de cada proyecto.
- La Sra. Estela Veliz solicita incluir a los campeoncitos de ajedrez de La Molina al proyecto de Desarrollo Humano.
- La Sra. Valentina solicita un programa de manejo de biohuertos en el proyecto de Desarrollo Humano.

Sin más se da por cerrada el acta correspondiente.



Municipalidad de La Molina

**CONTINUACION DEL ACTA DE REUNION N° 02-2013...**

**COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 2013**

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Sr. Emilio Chachi Ramos	Presidente	
2	Sr. Luis Félix Lévano Muñante	Secretario	
3	Sr. Juan Alberto Caycho Medrano	Miembro Titular	
4	Sr. Balentin Gonzales Puémape	Miembro Titular	NO ASISTIO
5	Sra. Valentina Chamorro Yangali	Miembro Titular	
6	Sra. Estela Alejandrina Barthe Puscan	Miembro Suplente	
7	Sra. Estela Enma Veliz Tapia Viuda de Clemente	Miembro Suplente	

**EQUIPO TECNICO CONVOCADO**

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	FIRMA
1	Gustavo Espinoza Gómez	Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional	
2	Héctor Huamán Valencia	Oficina de Programación de Inversiones	